

給水装置工事竣工検査表

課長	所長	所長補佐	検査員	検査年月日	年	月	日
				再検査年月日	年	月	日
				判定	良・否		

受付	年	月	日	第号	承認番号	第号
工事場所				工事業者		
申請者				工事業者 自己検査	年	月 日

主検査項目	工事業者	事業課 1回目	事業課 2回目	備考
承 諾	建築関係者との打ち合せの有無			
	宅地外の所有者の承諾の有無			口頭・又は書面
	公道関係の承諾の有無			建設水道課・其の他の機関の許可
資 材	指定資材以外の使用の有無			指定簿との照合
	特殊資材の承認の有無			事業課との打合せ
施 工 及 び 防 護	分水栓の取付			写真 (埋設の深さ 固定対象物からの距離)
	防護管の据付状況			写 真
	給水管の埋設深度の良否			実測 (宅地内1.0m以上 道路内1.2m以上)
	立上り管防護の良否			固定・振れ止・曲り等・美観
	防寒施工の良否			保温材(指定資材)美観・着色
	水抜栓の設置の良否			支障なき場所・原則として1栓に1本
	水抜器具の取付・機能の良否			埋設深度 コップ等で水抜き状況を判定
	水抜栓操作器具の取付の良否			開栓器の選定・操作がスムーズか
	吸・排気弁の取付の有無			空気流入なき箇所
	各器具の取付・機能の良否			美 観 等
メ ー タ ー	取付位置・ カウンターの取付状況の良否			申請者との打ち合せ・ 後日支障ないこと
	給水方向の良否			回転方向確認

メ ー タ ー	メーターボックスの 設置・深度の良否				凍結深度以下か 雨水・及び汚水の流入の恐れ有無
止 水 栓	取付位置の良否				後日支障ないこと
竣 工 図	止水栓筐とのズレの有無				開閉して確認
	配管経路の良否				現場での確認
	配管口径の良否				
管 路 復 旧	縮尺の良否				
	写真等の提出				
水 圧 試 験	宅地内の整地の良否				現場での確認
	水抜栓の設置の良否				支障ない場所・原則として1栓に1本
そ の 他	私・公道内路面復旧の良否				アスファルト路面の復旧は 現状通りか写真等
	水圧試験の良否				(10kg/cm ² ～17.5kg/cm ²) 20分 許容度0.3kg/cm ²
指 摘 事 項	水の出具合の良否				現場での確認
	静水圧	kg/cm ²	20分		